

STORINGSOVERZICHT GS TOREN 2020

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
13-5-2020	13-5-2020	Huisnr. 110 geen warm water beschikbaar. ebooster opnieuw opgestart. Thermostaten getest en in orde bevonden.
Impact	Tapwater niet beschikbaar. Hersteld direct tijdens melding van klant.	
Storingscompensatie	Nee, tapwatervoorziening korter dan 8 uur niet beschikbaar geweest.	

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
13-5-2020	13-5-2020	Huisnr. 100 geen warm water beschikbaar. ebooster opnieuw opgestart, deze bleek niet online te zijn. Thermostaten getest en in orde bevonden. Binnen 2 uur warm water beschikbaar.
Impact	Tapwater niet beschikbaar. Hersteld binnen 2 uur.	
Storingscompensatie	Nee, tapwatervoorziening korter dan 8 uur niet beschikbaar geweest.	

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
2-12-2020	2-12-2020	De regelaar van de warmtepomp installatie uitgevallen. Geen warmtelevering aan alle afnemers.
Impact	Tapwater en ruimteverwarming niet beschikbaar. Hersteld binnen 2,5 uur hersteld.	
Storingscompensatie	Nee, tapwatervoorziening en ruimteverwarming korter dan 8 uur niet beschikbaar geweest.	

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
27-12-2020	28-12-2020	minimum flow verdamperzijde, waardoor onvoldoende warmte wordt geleverd aan alle afnemers.
Impact	Tapwater en ruimteverwarming niet beschikbaar. Hersteld binnen 5 uur en 7 minuten hersteld.	
Storingscompensatie	Nee, storing binnen 8 uur verholpen.	

Startdatum	Einddatum	Beschrijving
30-12-2020	30-12-2020	minimum flow verdamperzijde, waardoor onvoldoende warmte wordt geleverd aan alle afnemers.
Impact	Tapwater en ruimteverwarming niet beschikbaar. Hersteld binnen 5 uur en 23 minuten hersteld.	
Storingscompensatie	Nee, storing binnen 8 uur verholpen.	